

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' E VIA
XXV APRILE – 1° LOTTO FUNZIONALE**

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

CRONOPROGRAMMA

P2ARCHITETTI
Via Vittorio Emanuele II
12042 Bra (CN)
p2architetti@gmail.com
tel. 0172055965

CRONOPROGRAMMA LAVORI

prima fase PRELIMINARE

opere preliminari come da CME allegato:

allestimento	2gg
demolizioni	2gg
opere di scavo e cls muretto	15 gg

seconda fase SPERIMENTAZIONE

opere per fase sperimentazione	2 gg
tempo effettivo di sperimentazione	20gg

terza fase REALIZZAZIONE

opere realizzazione come da CME allegato:

completamento area lato negozi	10 gg
completamento area fermata bus	10gg
realizzazione attraversamenti e completamenti (prima mezzeria) comprensiva di scavi e fognature	20 gg
realizzazione attraversamenti e completamenti (seconda mezzeria)	12 gg
stesura asfalti prima mezzeria	2 gg
stesura asfalti seconda mezzeria	2 gg
opere completamento impiantistiche ed aree verdi	10gg