COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
Provincia di Cuneo

C) Allegato alla deliberazione di
GIUNTA COMUNALE N. 53 del 12 OTT. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rochetta dr. Carmelo Mario

Lavori di rifacimento marciapiede e parziale riasfaltatura di Via Serasina

Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze

(Art. 26 comma 3. 5 DLgs 9 Aprile 2008, n. 81)

Il Committente:

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
Responsabile del Procedimento – Responsabile del Servizio
Geom. Enrico Cavallera
N° tel.: 0172.373026 cell: 342.7506679
e-mail: tecnico@comune.monasterolodisavigliano.cn.it

Per l'Affidatario:
Datore di Lavoro / Responsabile tecnico del Servizio
Nome e cognome
N° tel.:
Cell.:
e-mail:

Monasterolo di Savigliano, ottobre 2017

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Geom. E. Cavallera

Indice dei contenuti

1 PREMESSA 3

2 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 4

3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO 4

4 DURATA 4

5 LUOGO EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI 4

6 RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO 5

7 AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 6

8 DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO 6

1 PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione del rischio interferenze contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, DLgs 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera (o a suo documento sostitutivo).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi".
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori e/o terzisti, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione servizio.

2 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, si stimano i costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, nella misura dell' 1% dei lavori a base d'asta.

3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di sgombero neve della rete viaria cittadina nel periodo novembre – marzo mediante utilizzo di lame sgombraneve a geometria variabile attaccate a mezzi tipo trattori agricoli, pale gommate, automezzi omologati a tale scopo.

4 DURATA

Il servizio si svolgerà nel periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017

5 LUOGO EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Via Serasina nella zona adiacente al giardino pubblico all'angolo con Vicolo Monviso

6 RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti:

1.1 Scavo e/o sbancamento con attrezzi manuali

CATEGORIA	1	LAVORI CIVILI E IDRAULICI
ATTIVITA'	1.1	SCAVI / SBANCAMENTI CON ATTREZZI MANUALI
IMPRESA ESECUTRICE		
AREA		Via Serasina
PERIODICITA'/DURATA		30 gg
DESCRIZIONE		Attività di scavo con utensili ed attrezzature manuali.
ATTREZZATURE		Utensili ed attrezzature manuali
SOSTANZE PERICOLOSE		Non applicabile

RISCHI		PRECAUZIONI A CARICO DI	
		Committente	impresa Esecutrice
R1.2	Cadute in profondità		Delimitazione dell'area circostante mediante: • Recinzione - Segnaletica di sicurezza Nel caso di aperture di piccole dimensioni, queste dovranno essere chiuse con coperture temporanee di adeguata dimensione e tenuta. - Salvaguardia della sicurezza dei percorsi degli accessi pedonali/carrai delle abitazioni antistanti o richiesta di ordinanza di chiusura degli stessi
R2.1	Contatto con cavi elettrici interrati	Preventiva individuazione della possibile presenza di cavi elettrici interrati	Procedere con cautela all'opera di scavo utilizzando apposite attrezzature nel rispetto delle indicazione delta committente.
R1.4	Illuminazione carente		In caso di necessità istallazione punti luce collegati ad appositi generatori
R10.6	Polveri generate dalle operazioni di scavo		Adozione, di mascherine antipolvere nelle le fasi più critiche. Se necessario bagnare periodicamente L'area di lavoro al fine di diminuire L'emissione in area dì polveri.

1.2 Scavo e sbancamento con attrezzi meccanici / elettrici

CATEGORIA	1	LAVORI CIVILI E IDRAULICI
ATTIVITÀ'	1.2	SCAVO E SBANCAMENTO CON ATTREZZI MECCANICI / ELETTRICI
IMPRESA ESECUTRICE		
AREA		Via Serasina
PERIODICITAYDURATA		
DESCRIZIONE		Attività di scavo e sbancamento, sia con utensili mediante utilizzo di macchine operatrici.
ATTREZZATURE		Martello oleodinamico e macchine operatrici
SOSTANZE PERICOLOSE		Non applicabile

RISCHI		PRECAUZIONI A CARICO DI	
		Committente	Impresa Esecutrice
R1.3	Cadute in profondità		Delimitazione dell'area circostante mediante: - Recinzione . Segnaletica di sicurezza Nel caso di aperture di piccole dimensioni, queste dovranno essere chiuse con coperture temporanee adeguata dimensione e tenuta -Salvaguardia della sicurezza dei percorsi degli accessi pedonali/carrai delle abitazioni antistanti o richiesta di ordinanza di chiusura degli stessi
R2.1	Contatto con cavi elettrici interrati	Preventiva individuazione della possibile presenza di cavi elettrici interrati	Se ritenuto necessario dalla Committente, obbligo di procedere a scavi manuali
R1.4	Illuminazione carente		In caso di necessità istallazione punti luce collegati ad appositi generatori
R4	Investimenti / schiacciamenti da parte delle macchine operatrici		Delimitazione dell'area di cantiere con: - Recinzione - Segnaletica di sicurezza
R7	Rumore generato dal martello oleodinamico o dalle macchine operatrici		Durante il funzionamento delle macchine/apparecchiature rumorose, utilizzo per tutto il personale di DPI per l'udito
R10.6	Polveri generate dalle macchine operatrici		Adozione, d mascherine antipolvere nelle le fasi più critiche. Se *necessario* bagnare periodicamente l'area di lavoro dei mezzi al fine di diminuire l'emissione in area di polveri
R.11	Principio d'incendio a seguito di rottura di tubazioni interrate	Preventiva individuazione della possibile presenza di tubazioni interrate,	Se ritenuto necessario dalla Committente, obbligo di procedere a scavi manuali

1.3 Demolizioni

CATEGORIA	**1**	LAVORI CIVILI E IDRAULICI
ATTIVITÀ'	**1.3**	DEMOLIZIONI
IMPRESA ESECUTRICE		
AREA		Via Serasina
PERIODICITAIDURATA		
DESCRIZIONE		Demolizione di edifici / strutture, anche mediante l'eventuale utilizzo di macchine operatrici
ATTREZZATURE		Martello demolitore,macchine operatrici ,sega circolare, gru, attrezzi di utilizzo comune.
SOSTANZE PERICOLOSE		Non applicabile

RISCHI		**PRECAUZIONI A CARICO DI**	
		Committente	**Impresa Esecutrice**
R1.2	Caduta di carichi pesanti		Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell'area. Durante i sollevamenti prevedere: - presidio a terra - sospensione momentanea di tutte le attività previste nel raggio d'azione dei mezzi di sollevamento
R1.2	Caduta di materiale minuto dall'alto		Sui ballatoi dei ponteggi e/o sui camminamenti in quota il materiale deve essere quello strettamente necessario alle attività. Ogni altro materiale deve essere adeguatamente portato a terra.
R4	Investimenti/ schiacciamenti da parte delle macchine operatrici		Delimitazione dell'area di cantiere con: - Recinzione - Segnaletica di sicurezza -Salvaguardia della sicurezza dei percorsi degli accessi pedonali/carrai delle abitazioni antistanti o richiesta di ordinanza di chiusura degli stessi
	Rumore generato dalla sega, dal martello demolitore o dalle macchine operatrici		Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei **DPI** per l'udito
R10.6	Polveri originate dalla demolizione		Adozione di mascherine antipotvere da indossare nelle fasi critiche. Rimozione periodica dei residui di lavorazione e se ritenuto necessario bagnare i materiali.

1.4 Asfaltature

CATEGORIA	**1**	LAVORI CIVILI E IDRAULICI
ATTIVITÀ'	**1 . 4**	**ASFALTATURE**
IMPRESA ESECUTRICE		
AREA		
PERIODICITAVDURATA		
DESCRIZIONE		Lavori di asfaltatura di strade / piazzali
ATTREZZATURE		Autocarri con ribaltabili, macchine operatrici, caldaia semovente, rullo compressore, utensili di utilizzo comune
SOSTANZE PERICOLOSE		Non applicabile

RISCHI		**PRECAUZIONI A CARICO DI**	
		Committente	**Impresa Esecutrice**
R10.5	Contatti con superfici calde di macchine	Divieto di sosta nei pressi delle macchine operatrici	
R4	Investimenti / schiacciamenti da parte delle macchine operatrici		Delimitazione dell'area di cantiere con: - Recinzione - Segnaletica di sicurezza -Salvaguardia della sicurezza dei percorsi degli accessi pedonali/carrai delle abitazioni antistanti o richiesta di ordinanza di chiusura degli stessi.
R8.4	Fumi generati dalla stesura dell'asfalto		Posizione del personale sopra vento. Delimitazione dell'area di cantiere con: - Recinzione - Segnaletica di sicurezza
R7	Rumore generato dalle macchine/ mezzi in movimento		Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l'udito.

7 AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

8 DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

A cura del Responsabile della Direzione del Contratto dovrà essere garantita la fornitura di copia del presente documento a tutti i soggetti interessati alla relativa applicazione o destinatari di adeguata informazione.